



récapitulatif des travaux de mise en conformité Accessibilité et Sécurité Incendie

lot	lieu	descriptif des travaux	entreprise	prix HT	TVA	TTC	pièce N°	agenda
Accessibilité	WC salle principale	ouverture élargissement porte existante accès aux toilettes réagencement des 2 toilettes existants en un seul conforme normes PMR	EURL PHAM	2 581.73 €	258.17 €	2 839.90 €	1	août-2018
Accessibilité	WC salle principale	dépose et repose toilettes PMR , modification lavabo , évacuation et plomberie	SANICONFORT	2 171.00 €	434.20 €	2 605.20 €	2	août-2018
Accessibilité	WC salle principale	SAS devant porte accès permettant le retournement (rideaux ou paravent mobiles)	SAS CP2A	250.00 €	50.00 €	300.00 €		août-2018
Accessibilité	dégagements	achat rampe amovible aluminium + signalétique WC mixte	HANDINORME	228.80 €	45.76 €	274.56 €	3	juin-18
Sécurité Incendie	ouverture porte secours	ouverture et pose porte secours	SARL RASQUIER VALLIOT	1 520.00 €	304.00 €	1 824.00 €	4	août-2018
Sécurité Incendie	ouverture porte secours	habillage suite pose porte secours	EURL PHAM	188.00 €	37.60 €	225.60 €	1	août-2018
Sécurité Incendie	ouverture porte secours	réadaptation et réalisation seuil 70 cm coté cour intérieure	Ets Ferreira Maçonnerie	350.00 €	70.00 €	420.00 €		août-2018
Sécurité Incendie	lingerie porte coupe feu	modification porte existante et pose porte coupe feu 30 minutes local lingerie et accessoire	EURL PHAM	570.00 €	57.00 €	627.00 €	5	août-2018
Sécurité Incendie	sous-sol accès	sécurisation des portes existantes porte coupe feu et panneaux ignifugés	BERTHAULT	659.67 €	131.93 €	791.60 €	6	juin-18
Sécurité Incendie	cuisine	coupure centralisé gaz	SANICONFORT	370.00 €	74.00 €	444.00 €	7	avr-18
études et mission maitrise d'œuvre		Conception des aménagements et suivi de travaux	TDF Constructions	1700	170.00 €	1 870.00 €	8	mars-18
total				10 589.20 €	1 632.67 €	12 221.87 €		

récapitulatif des travaux réalisés Accessibilité et Sécurité Incendie

lot	lieu	descriptif des travaux	entreprise	prix HT	TVA	TTC	pièce N°	réalisé
Sécurité Incendie	salle principale	remplacement des dalles plafond existantes par des dalles Rockfon Ekla classement feu A1	SAS CP2A / LITT	924.30 €	184.86 €	1 109.16 €	9	août-17
Sécurité Incendie	cuisine et salle	remplacement hotte cuisine par un ventilateur extracteur SAFTAIR caisson 400°C coupe feu 2 H00 type DOF 250	SEMR	8 057.00 €	1 611.40 €	9 668.40 €	10	août-17
Sécurité Incendie	cuisine et salle	remplacement des blocs prises par pris étanches et remplacement bloc autonome à incandescence de balisage	SAS CP2A MAUGUERET Electricité	6 168.80 €	1 233.76 €	7 402.56 €	11	août-17
Sécurité Incendie	cuisine et salle	formation manipulation extincteurs (premiere formation des salariés) .	JPS Sécurité	80.00 €	16.00 €	96.00 €	13	déc-16
Accessibilité	salle principale	suppression estrade existante et mise à niveau zéro du sol (ragréage et pose revêtement anti dérapant)	SAS CP2A / EURL PHAM	1 263.71 €	252.74 €	1 516.45 €	12	novembre 2016 + aout 2017
total				16 493.81 €	3 298.76 €	19 792.57 €		